

项目实施完工确认单

现场实施人员：谢明岩 服务起始日期：2023 年 11 月 04 日至 2024 年 01 月 04 日

客户单位	中铁集团电务工程有限公司		联系人	宁成家
使用地点	供电段 804 配电所		联系电话	18540284028
项目名称	供电段 804 配电所安监环监系统	服务设备	☐ 仪表 ☐ 火灾 ☐ 远动 ☒ 系统项目	
竣工时间	2024.01.04	☒ 合同内实施项目 ☐ 质保期内售后项目 ☐ 质保期外售后项目： ☐ 免费 ☐ 收费 金额_____		
实施情况 内容说明	1. 新摄像头安装 7 台, 安装位置：其中配电室配电柜中间 2 台、南侧东西两个角落 2 台、控制室 3 台。 2. 旧摄像头安装 5 台：配电室 4 个角落各一台共计 4 台、值班室门内 1 台。 3. 烟雾报警器安装 7 台，其中配电室 2 台、控制室 2 台、值班室 1 台、电容器室 2 台。 4. 门禁一体机两台：值班室大门 1 台、配电室大门 1 台。 5. 安监环监屏安装：1 台； 6. 综合布线：摄像头、门禁、烟感、综自管理机至安监环监屏、安监环监屏-环监主站的线缆敷设, 其中摄像头、门禁、烟感的布线采用室内梁下采用墙内开槽穿管暗装敷设, 梁上及棚顶穿镀锌管裸露部分采用螺纹包塑软管敷设, 室外采用防腐镀锌管沿房檐敷设。 7. 系统功能： 安监环监系统：系统接入视频、门禁、烟感数据，提供监控概览、平面图、消防烟感监测、安防门禁管理、视频监控、视频回放、视频联动、视频巡航、联动记录、实时数据、历史数据等功能。 8. 现场调试： ①系统数据：摄像头、门禁、烟感数据接入；104 综自数据接入； ②综自对接：对接综自遥信信号，实现安监环监屏的开关变位报警信息弹窗及记录； ③视频联动：开关变位联动视频播放的规则配置；调度主站遥控开关，对应点位摄			

	像头可根据现场实际开关变位信号自动聚焦到当前发生变位的开关柜仪表室位置。 ④安监环监主站联调:摄像头及门禁视频数据、烟感 104 数据接入安监环监主站(视频主站);配合主站进行烟感报警、视频监控、视频联动的联调测试等。
遗留问题说明	☒ 现场无遗留问题 ☐ 现场遗留问题: /
现场监管部门完工确认	确认以上实施内容已全部完成,无遗留问题,现场实施工作结束。 确认单位: 确认人签字:  确认日期: 2014.3.18